

Додаток до рішення міської ради від 24.02.2022 №проект-15/2022 "Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади за 2021 рік "

**Інформація про виконання завдань та заходів
Програми соціально-економічного розвитку
Надвірнянської міської територіальної громади за 2021 рік**

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
I. Капітальні вкладення						
1.	Виготовлення ПКД проекту «Будівництво міських очисних споруд продуктивністю 9400 м ³ /добу на вул.Рамішвілі (урочище за залізницею) в м.Надвірна Івано-Франківської області» (експертиза проекту)	156920	Міський бюджет		Міська рада	Виконано 156918,0
2.	Виготовлення ПКД на об'єкт «Нове будівництво кладовища в с. Лісна Тарновиця по вул. Кобилянської, б/н Надвірнянської міської територіальної громади»	20539	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Частково виконано 8850,0
3.	Внесок до статутного фонду КП "Надвірнакомунсервіс" на поповнення обігових коштів	995720	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 995720
4.	Внесок до статутного фонду КП «Надвірнаводоканал» на поповнення обігових коштів	1 255620	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 1255620,0
5.	Встановлення камер відеоспостереження в с.Верхній Майдан	57600	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 48919,0
6.	Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Гвізд Надвірнянського району Івано-Франківської області		Обласний бюджет	200000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 192199,2
7.	Капітальний ремонт системи вуличного освітлення в с.Гвізд та с.Лоева Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області		Обласний бюджет	100000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 92393,4
8.	Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Лісова, Підлісна в с.Гвізд Надвірнянської територіальної громади Івано-Франківської області		Обласний бюджет	50000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 44424,6
9.	Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду на території КНП «Надвірнянська ЦРЛ» до Надвірнянської станції КНП «Обласний клінічний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» в м.Надвірна	602500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 556517
10.	Капремонт будинків та прибудинкових територій ОСББ, які створені на базі комунального житлового фонду		Міський бюджет		ОСББ	
10.1	Капітальний ремонт покрівлі по вул. Княгині Ольги,7 в м. Надвірна	350000	Міський бюджет		ОСББ «Кн.Ольги 7»	Виконано 349995,53
10.2	Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Костя Левицького,3 в м.Надвірна Івано-Франківської області	350000	Міський бюджет	900000 Державний бюджет	ОСББ «К.Левицького 3»	Виконано 1197240

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
10.3	Капітальний ремонт (заміна вікон) на сходових клітках під'їздів житлового будинку в м. Надвірна по вул. Мазепи, 31	98000	Міський бюджет		ОСББ «Мазепи, 31»	Виконано 98000,0
10.4	Придбання матеріалів для капітального ремонту внутрібудинкових систем водопостачання та водовідведення в житловому будинку по вул. Мазепи, 31 в м. Надвірна	28000	Міський бюджет		ОСББ «Мазепи, 31»	Виконано 28000,0
10.5	Поточний ремонт дорожнього покриття перед житловим будинком по вул. Черемшини, 12 в м. Надвірна	11000	Міський бюджет		ОСББ «Черемшини 12»	Не виконано
10.6	Капітальний ремонт (заміна вікон) в під'їздах будинку по вул. Грушевського, 6 в м. Надвірна	48000	Міський бюджет		ОСББ «Горяночка»	Виконано 48000,0
10.7	Придбання входних дверей в під'їздах будинку по вул. О. Степанівни, 6в в м. Надвірна	20000	Міський бюджет		ОСББ «Тихий двір»	Виконано 19980,0
10.8	Придбання входних дверей в під'їздах будинку по вул. О. Степанівни, 6б в м. Надвірна	20000	Міський бюджет		ОСББ «Іванка»	Виконано 19980,0
10.9	Придбання покрівельних матеріалів для ремонту покрівлі в житловому будинку в м. Надвірна по вул. Руднева, 30	145000	Міський бюджет		ОСББ «Комвел»	Виконано 144813,0
10.10	Капітальний ремонт водостічної системи та термоізоляції житлового будинку по вул. Франка, 6а	30000	Міський бюджет		ОСББ «Комфорт»	Виконано 29638,0
10.11	Придбання входних дверей в під'їзд будинку по вул. Франка, 3	15000	Міський бюджет		ОСББ "Франка 3"	Виконано 15000,0
11.	Придбання сміттевоза HİDROMAK FORD TRUCKS 1833 DC (EURO-5) для Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Гетьмана Мазепи, 29		Державний бюджет	3270000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 3267000,0
12.	Внесок до статутного фонду КП "Надвірнянський житловик" на поповнення обігових коштів	151600	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 151600
13.	Капітальний ремонт системи вуличного освітлення на вул. Романюка в с. Лосєва Надвірнянської МТГ		Обласний бюджет	16500	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 16346,0
14.	Придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача в комплекті із навісним обладнанням для Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Гетьмана Мазепи, 29		Державний бюджет	2810000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 2797920,0
15.	Придбання дизельного електрогенератора потужністю 125 кВт для водозабору І-го підйому КП «Надвірнаводоканал» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Комунальна, 3	30000 Міський бюджет	Державний бюджет	410000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 439800,0
16.	Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Верхній Майдан Надвірнянської міської територіальної громади		Державний бюджет	295000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 284630,0
17.	Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Парище Надвірнянської міської територіальної громади		Державний бюджет	295000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 287281,4

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
18.	Придбання елементів дитячого ігрового майданчика для м. Надвірна (парк ім. І.Франка) Надвірнянської міської територіальної громади		Державний бюджет	195000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 194000,0
19.	Придбання елементів дитячого ігрового майданчика для с. Лісна Тарновиця Надвірнянської міської територіальної громади		Державний бюджет	195000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 194000,0
20.	Придбання елементів дитячого ігрового майданчика для м. Надвірна (мікрорайон Ломоносова) Надвірнянської міської територіальної громади		Державний бюджет	190000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 186500,0
21.	Придбання елементів дитячого ігрового майданчика для м. Надвірна (зона відпочинку ім. Н. Яремчука) Надвірнянської міської територіальної громади		Державний бюджет	190000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 186500,0
22.	Внесок до статутного фонду КП «Надвірнашляхбуд»	179900	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 151736,8
23.	Капітальний ремонт приміщень Молодківського ліцею в с. Молодків. Надвірнянської ТГ		Обласний бюджет	250000	Управління освіти	Виконано 250000,0
24.	Придбання елементів вуличних трінажерів для с. Лісна Тарновиця Надвірнянської міської територіальної громади Івано-Франківської області		Обласний бюджет	49900	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 49900,0
25.	Придбання медичного обладнання для КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня Надвірнянської міської ради» Івано-Франківської області		Обласний бюджет	30000	КНП «Надвірнянська ЦРЛ»	Виконано 30000,0
	Разом:	4385399		9446400		
Капітальний ремонт житлового фонду		870500				
22.	Капітальний ремонт димоходів, їх оголовоків та обковування димоходів житлових будинків в м. Надвірна (вул. Ломоносова, 2 - (2шт.), вул. Ломоносова, 10 - (1шт.)	20000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 19953,00
23.	Капітальний ремонт димоходів, їх оголовоків та обковування димоходів житлових будинків в м. Надвірна вул. Руднева, 2 - (2шт.), вул. Руднева, 3 - (2шт.), вул. Руднева, 15 - (2шт.).	35000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 34904,0
24.	Капітальний ремонт димоходів, їх оголовоків та обковування димоходів житлових будинків в м. Надвірна вул. Грушевського, 14 - (1шт.), вул. Крушельницької, 2 - (4шт.)	45000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 44882,0
25.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку в м. Надвірна по вул.Вагилевича,10	26000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 25516,41
26.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку в м. Надвірна по вул.Вагилевича,14	28000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 27934,2
27.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку в м. Надвірна по вул. Мазепи, 21	192223	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 192195,15

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
28.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку в м. Надвірна по вул.Грушевського,9	178834	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 178834,0
29.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку по вул.Коперніка,1	127943	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 127943,0
30.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку по вул.Федьковича,3	48000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 47507,1
31.	Капітальний ремонт (заміна вікон) на сходових клітках під'їздів житлового будинку в м. Надвірна по вул. Грушевського,10	100500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 100051,0
32.	Капітальний ремонт (заміна вікон) на сходових клітках під'їздів житлового будинку в м.Надвірна вул.Котляревського, 3	20000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 19939,0
33.	Капітальний ремонт ринв житлового будинку Шевченка, 78 в м. Надвірна	49000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 48883,0
Водопровідно-каналізаційне господарство		237900				
34.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Каденюка в м. Надвірна	100000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 84926,0
35.	Капітальний ремонт водопроводу до підкачуючої насосної станції по вул.Мазепи-Франка в м. Надвірна	49700	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 49581,0
36.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Грушевського-Черемшини (ЦСУ) в місті Надвірна	21000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 20942,0
37.	Капітальний ремонт пункту переключення КЛ-0,4кВт. на водозабір І-го підйому КП "Надвірнаводоканал"	23600	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 23544,0
38.	Капітальний ремонт кабельної лінії 0,4кВт на НОС (очисні споруди) КП "Надвірнаводоканал"	43600	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 43494,0
Всього по розділу І:		5493799		9446400		
ІІ. Капітальний ремонт доріг, майданів, тротуарів, прибудинкових територій та під'їзних шляхів						
1.	Капітальний ремонт прибудинкової території вул.Котляревського,3-Грушевського,4 в місті Надвірна	608000	Міський бюджет		Міська рада	Виконано 607782,1
2.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ринкова в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	294200	Міський бюджет	750000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 750000ДБ 173631 МБ
3.	Капітальний ремонт тротуару (розширення автомобільної стоянки) по вул. Чорновола в місті Надвірна	49000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 48962,0
4.	Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського (від дитячого садка до адмінприміщення пошти) в с. Лоева Надвірнянської територіальної громади Івано-Франківської області	295400	Міський бюджет	100000 Обласний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 383558,0
5.	Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського (від дитячого садка до адмінприміщення пошти) в с. Лоева Надвірнянської територіальної громади Івано-Франківської області»	25000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 25000,0

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
6.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лисенка в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	174000	Міський бюджет	750000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 914999,0
7.	Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	4000	Міський бюджет	980000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 905463,0
8.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Івасюка в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	1200000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 1188371,6
9.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	1490000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 1472330,2
10.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Дем'янчука в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	350000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 344272,4
11.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Мельничука в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	1430000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано 3240,0
12.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Крушельницької в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	1490000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано частково 1162741,0
13.	Капітальний ремонт прибудинкової території вул. Черемшини, 12 в м. Надвірна Івано-Франківської обл.		Державний бюджет	295000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 293761,0
14.	Капітальний ремонт пішохідних доріжок парку ім. І. Франка в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	1490000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано частково 608167,1
15.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Костя Левицького в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	690000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 682624,6
16.	Капітальний ремонт дорожнього покриття території Надвірнянського ліцею №2 в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	800000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано частково 661265,95
17.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Винниченка в м. Надвірна Івано-Франківської обл.	3500	Міський бюджет	1490000 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 1452632,0
Всього по розділу II:		1481100		13305000		
III Видатки на управління міської ради						
1.	Ремонт приміщення амбулаторії ЗПСМ с. Парище.	200000	Міський бюджет	90000	КП «ННЦПМД»	Виконано 205177,0
2.	Облаштування приміщення рентгенкабінету для встановлення нового рентгенапарату	470000	Міський бюджет		КНП "Надвірнянська ЦРЛ"	Виконано 470000,0
3.	Поточний ремонт стаціонарних відділень	30000	Міський бюджет		КНП "Надвірнянська ЦРЛ"	Виконано 30000,0
4.	Нове будівництво шкільного спортивного багатофункціонального майданчика зі штучним покриттям в с. Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області	275000	Міський бюджет	1490000 Державний бюджет	Управління освіти	Виконано 2014054,0
5.	Придбання елементів для дитячого ігрового майданчика для Парищенського старостинського округу Надвірнянської МТГ	49900	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 49900,00

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
6.	Виготовлення ПКД «Нове будівництво шкільного спортивного багатофункціонального майданчика зі штучним покриттям в с. Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області»	33300	Міський бюджет		міська рада	Виконано 33100,0
7.	Виготовлення ПКД «Нове будівництво шкільного спортивного багатофункціонального майданчика зі штучним покриттям в с. Назавизів, Надвірнянського району Івано-Франківської області»	33300	Міський бюджет		міська рада	Виконано 33100,0
8.	Виготовлення ПКД «Нове будівництво шкільного спортивного багатофункціонального майданчика зі штучним покриттям в с. Лісна Тарновиця, Надвірнянського району Івано-Франківської області»	33400	Міський бюджет		міська рада	Виконано 33100,0
9.	Капітальний ремонт футбольного поля на території Лоївського старостинського округу Надвірнянської міської територіальної громади	250000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 249459,0
10.	Ремонт приміщень Надвірнянських ДМШ, ДХШ			180000	Управління культури і туризму	Виконано 180000,0
11.	Придбання музінструментів, апаратури, інвентарю для шкіл, інших закладів культури	30000	Міський бюджет	150000	Управління культури і туризму	Виконано 180000,0
12.	Придбання газового котла для ЦМПБ	49000	Міський бюджет		Управління культури і туризму	Виконано 49000,0
13.	Проведення поточних ремонтів в закладах культури			60000	Управління культури і туризму	Виконано 60000,0
14.	Капітальний ремонт музею історії Надвірнянщини в м.Надвірна		Обласний бюджет	140000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 136456,95
15.	Заміна трубопроводу водопостачання у Гвіздському ліцеї	40000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 35146,0
16.	Ремонт водонапірної башти у Гвіздському ліцеї	10000	Міський бюджет		Управління освіти	Не виконано
17.	Перекриття даху в спортзалі Надвірнянського ліцею №2 (капітальний ремонт)		Обласний бюджет	200000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 169656,2
18.	Заміна опалювального котла (1 шт.) у Парищенському ліцеї	50000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 51300,0
19.	Капітальний ремонт газової котельні у Парищенському ліцеї	130000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 126565,0
20.	Заміна опалювального котла (1 шт.) у Стримбівській гімназії	60000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 32200,0
21.	Капітальний ремонт підлоги у Верхньомайданівській гімназії Надвірнянської МТГ		Обласний бюджет	160000	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 153351,8
22.	Гвіздський ЗДО "Малинка" Придбання та встановлення витяжної системи на кухні в зв'язку з виробничою необхідністю та виконанням вимог НАССР	35000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 30 000,0
23.	Надвірнянський ЗДО "Сніжинка" Капітальний ремонт пральні (перекриття даху, ремонт підлоги, стелі, стін) та ігрової кімнати середньої групи (ремонт стін) ДНЗ	180000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 180000,0

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
24.	Надвірнянський ЗДО "Сніжинка" Ремонт підвалу	25000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 25000,0
25.	Краснянський ЗДО "Дзвіночок" Ремонт підвального приміщення (облаштування каналізаційних систем для відкачування поверхневих вод)	25000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 25000,0
26.	Надвірнянський ЗДО "Сонечко" Придбання та влаштування автоматичної станції для відкачування ґрунтових вод з підвального приміщення складу	10000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 10000,0
27.	Надвірнянський ЗДО "Світлячок" Придбання промислової електричної плити у зв'язку з виробничою необхідністю та на виконання вимог НАССР	35000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 35000,0
28.	Лоївський ЗДО "Росинка" Придбання обладнання для кухні (холодильник, морозильна камера, електричний стабілізатор напруги) у зв'язку з виробничою необхідністю та на виконання вимог НАССР	40000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 40000,0
29.	Перекриття будинку культури в с. Назавизів	200000	Міський бюджет		Управління культури і туризму	Виконано 137000,0
30.	Послуги з розробки та узгодження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Надвірнянської міської територіальної громади 2030 року	49500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 49500,0
31.	Реконструкція Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. з облаштуванням дошкільних груп, с.Молодків Надвірнянський район, Івано-Франківська область (Коригування)	11580	Міський бюджет		Міська рада	Виконано 11580,0
32.	Капітальний ремонт із заміною дверних блоків в Назавизівському ліцеї		Обласний бюджет	200000	Управління освіти	Виконано 196000,0
33.	Капітальний ремонт приміщення клубу в с.Стримба Надвірнянського району		Обласний бюджет	100000	Управління культури і туризму	Виконано 100000,0
34.	Капітальний ремонт приміщень КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	600000	Міський бюджет	300000 Обласний бюджет 900000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано 1800000,0
35.	Настільний оцифровувач рентгенологічних знімків – 1 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради, 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22		Державний бюджет	450000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано 450000,0
36.	Операційні освітлювачі пересувні – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22		Державний бюджет	100000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано 67740,0
37.	Монітори пацієнта – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22		Державний бюджет	100000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано 100000,0

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
38.	Автоматичний дозатор лікувальних речовин – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22		Державний бюджет	100000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано 41467,0
39.	Холодильник для вакцин TFYCL130л – 1 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22		Державний бюджет	50000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано 49980,0
40.	Аспіратор (відсмоктувач) – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22		Державний бюджет	100000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано частково 13900,0
41.	Кисневий концентратор – 2 од. для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22		Державний бюджет	40000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано 29800,0
42.	Капітальний ремонт фасаду (з утепленням огорожуючих конструкцій) Центру первинної медичної допомоги по вул. Федьковича, 4 в м. Надвірна Івано-Франківської обл.		Державний бюджет	2800000 Державний бюджет	КП «ННЦПМД»	Виконано 2800000,0
43.	Придбання елементів дитячого майданчика для с.Молодків Надвірнянської міської територіальної громади		Обласний бюджет	250000 Обласний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 249800,0
44.	Придбання апарату штучної вентиляції легень неонатально-педіатричного для КНП «Надвірнянська ЦРЛ» – 1 од. 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 12		Державний бюджет	1000000 Державний бюджет	КНП "Надвірнянська ЦРЛ"	Виконано 1000000
45.	Придбання столу механічного операційного для КНП "Надвірнянська ЦРЛ" – 1 од. 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 12		Державний бюджет	170000 Державний бюджет	КНП "Надвірнянська ЦРЛ"	Виконано 170000,0
46.	Капітальний ремонт приміщення консультативно-діагностичного центру КНП "Надвірнянська ЦРЛ" 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 12а	3500	Міський бюджет	650000 Державний бюджет	КНП "Надвірнянська ЦРЛ"	Виконано 649600,0
47.	Придбання спірометра + датчик SPO2 + багаторазова турбіна для КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» – 1 од. 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Руднева, 22		Державний бюджет	95000 Державний бюджет	КНП "Дитяча лікарня Надвірнянського району"	Виконано 94499,0
48.	Відновлення берегоукріплення на р. Стримба в межах вул. Довбуша в с. Лісна Тарновиця Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року		Державний бюджет	596769 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 506388,2
49.	Відновлення берегоукріплення на р. Стримба вздовж вул. Гонти в с. Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року		Державний бюджет	628084 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 530187,8

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Відмітка про виконання
50.	Відновлення берегоукріплення на р. Стримба вздовж вул. Шевченка (в районі пішохідного мостового переходу) в с. Лісна Тарновиця Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року		Державний бюджет	401020 Державний бюджет	Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 342430,8
51.	Придбання нагрівальних приладів для адмінприміщень Краснянського старостинського округу	6 500	Міський бюджет		Міська рада	Виконано 6450,0
52.	Поточний ремонт криниці Гвіздського ЗДО «Малинка»	10 000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 10000,0
53.	Поточний ремонт даху залу Гвіздського ліцею	10 000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 10000,0
54.	Поточний ремонт коридору Надвірнянського ліцею № 1 ім. В.М. Чорновола	49 900	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 49900,0
55.	Придбання матеріалів на влаштування переходу між їдальнею та основним корпусом Парищенського ліцею	15 000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 15000,0
56.	Придбання матеріалів для підведення води для до центру діалізу Надвірнянської ЦРЛ	20 500	Міський бюджет		КНП "Надвірнянська ЦРЛ"	Виконано 20500,0
57.	Капітальний ремонт пішохідної доріжки на території консультативно-діагностичного центру КНП "Надвірнянська ЦРЛ"	49 500	Міський бюджет		КНП "Надвірнянська ЦРЛ"	Виконано 49500,0
58.	Внесення змін в технічний паспорт Краснянського ліцею	20 000	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 19845,0
59.	Виготовлення ПКД на «Реконструкція Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. з облаштуванням дошкільних груп, с. Молодків Надвірнянський район, Івано-Франківська область»	49 900	Міський бюджет		Управління освіти	Виконано 48115,7
	Всього по розділу III:	3189780		11200873		

IV Поточний ремонт споруд, елементів благоустрою, доріг, майданів, прибудинкових територій та тротуарів вулиць в Надвірнянській міській територіальній громаді на 2021 рік

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Примітка
1.	Розширення та поглиблення водовідвідних каналів комунальних доріг с.Стримба	49000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 48892,0
2.	Розчищення дренажної траншеї по вул.Шевченка в с.Стримба	32100	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 32100,0
3.	Поточний ремонт дренажної системи біля церкви св.Миколая в с.Стримба	49000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 43682,0
4.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеним покриттям вул.Шевченка в с.Стримба	41400	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 41398,0
5.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеним покриттям вул.Молодіжна в с.Стримба	47500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 47426,0
6.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щобеним покриттям вул.Полуботка в с.Стримба	49000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 48988,8

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Примітка
7.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Нижня в с.Стримба	40000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 39983,0
8.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Гонти в с.Стримба	30000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 29994,0
9.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Івасюка в с.Стримба	12000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 12000,0
10.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Незалежності в с.Красна	20800	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 20800,0
11.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Лаз Горішній в с.Красна	35000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 35000,0
12.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Лаз Долішній в с.Красна	35000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 35000,0
13.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Шевченка в с.Красна	40000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 40000,0
14.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Коцюбинського с.Лоева	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 14988,0
15.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Романюка с.Лоева	10000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 10 000,0
16.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Миру с.Лоева	5000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 4999,0
17.	Придбання будматеріалів для проведення поточного ремонту адмінбудівлі старостинського округу в с.Лоева	19900	Міський бюджет		Міська рада	Виконано 19414,5
18.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Лісова с.Лоева	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15000,0
19.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Стуса с.Лоева	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15000,0
20.	Розширення та поглиблення водовідвідних канал вулиць с.Лоева	10000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 10 000,0
21.	Поточний ремонт покрівлі даху Назавизівського ліцею	28300	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 28291,0
22.	Поточний ремонт адмінбудівлі старостинського округу в с.Назавизів	49900	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 49900,0
23.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Шевченка с.Назавизів	30000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 29998,8
24.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Кобилянської с.Назавизів	24100	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 24098,4
25.	Поточний ремонт дороги по вул.Синяка до ДНЗ «Малинка» в с.Гвізд	248100	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 233229,2
26.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Миру с.Гвізд	91000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 90829,2
27.	Поточний ремонт адмінбудівлі (заміна вікон) старостинського округу в с.Парище	20000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 18500,0
28.	Поточний ремонт дороги по вул.Кобилянської (до кладовища) в с.Лісна Тарновиця	150000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 143451,0

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Примітка
29.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Новопроєктна с. Лісна Тарновиця	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15000,0
30.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Шевченка с. Лісна Тарновиця	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15000,0
31.	Поточний ремонт адмінбудівлі старостинського округу в с. Верхній Майдан	182400	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 180494,0
32.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Польова с. Верхній Майдан	49000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 48998,4
33.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Річкова с. Верхній Майдан	25000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 24996,0
34.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Юрія Дутки с. Верхній Майдан	25000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 24997,2
35.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Василя Стефаника с. Верхній Майдан	25000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 24992,4
36.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Богдана Хмельницького с. Верхній Майдан	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 14979,6
37.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Володимира Великого с. Верхній Майдан	10000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 9999,6
38.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Спортивна с. Верхній Майдан	31000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 30975,6
39.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Лесі Українки с. Парище	24000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 23998,8
40.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Українських Воїнів с. Парище	12000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 11998,8
41.	Поточний ремонт сільського стадіону в с. Парище Надвірнянської МТГ	13900	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 13900,0
42.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Ломоносова в місті Надвірна	44000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 44000,0
43.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Б.Хмельницького в місті Надвірна	44000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 44000,0
44.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Коцюбинської в місті Надвірна	98000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 97882,8
45.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Роксолани в місті Надвірна	90000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 87534,0
46.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці В.Великого в місті Надвірна	77000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 76497,6
47.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Руднева в місті Надвірна	44000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 44000,0
48.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Шептицького в місті Надвірна	11400	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 11400,0
49.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Майдан Шевченка в місті Надвірна	6200	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 6200,0
50.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Котляревського в місті Надвірна	10400	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 10400,0

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Примітка
51.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці О.Степанівни в місті Надвірна	20000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 20000,0
52.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Коперника в місті Надвірна	83000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 77190,0
53.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Франка в місті Надвірна	29000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 29000,0
54.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Річна в місті Надвірна	14000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 14000,0
55.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька в місті Надвірна	4500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 4500,0
56.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі Українки в місті Надвірна	5000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 5000,0
57.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Сагайдачного в місті Надвірна	3500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 3500,0
58.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Черемшини в місті Надвірна	8000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 8000,0
59.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка в місті Надвірна	12000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 12000,0
60.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Рамішвілі в місті Надвірна	6000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 6 000,0
61.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Багряного в місті Надвірна	6000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 6 000,0
62.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Калнишевського в місті Надвірна	6000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 6 000,0
63.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Сірика м. Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15 000,0
64.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Височана м. Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 14 961,6
65.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Молодіжна м. Надвірна	10500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 10 490,4
66.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям в зоні відпочинку Яремчука м. Надвірна	7000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 6 998,4
67.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Кобилянської м. Надвірна	28000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 27999,6
68.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Федя м. Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15 000,0
69.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Просвітянська м. Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15 000,0
70.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Квітка м. Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15 000,0
71.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Олімпійська м. Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15 000,0
72.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Новопроєктна м. Надвірна	20000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 20 000,0
73.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Стецько м. Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15 000,0

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Примітка
74.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Довженка м. Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 15 000,0
75.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул. Вітовського м. Надвірна	10000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 10 000,0
76.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вул.Теліги м.Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 14 996,4
77.	Зимове утримання доріг Надвірнянської МТГ	99800	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 99 799,0
78.	Поточний ремонт елементів постаменту пам'ятника Т.Г. Шевченку на Майдані Шевченка в м.Надвірна	25000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 24 409,0
79.	Поточний ремонт дерев'яних конструкцій вхідної арки в парк ім. Івана Франка в м.Надвірна	35000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 35 000,0
80.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям проїзду до Назавизівського ліцею	21600	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 21 598,8
81.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Соборна в Надвірна	17000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 17 000,0
82.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Визволення в Надвірна	11500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 11500,0
83.	Поточний ремонт дорожнього покриття біля приміщення суду по вулиці Мазепи,35 в Надвірна	43000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 43 000,0
84.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Кармелюка в Надвірна	6000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 6 000,0
85.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Ярослава Мудрого в Надвірна	14000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 14 000,0
86.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Довженка в Надвірна	3000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
87.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Чорновола в Надвірна	22000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 22 000,0
88.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Котляревського в Надвірна	4300	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
89.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності в м. Надвірна	5500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
90.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Новопроектна в Надвірна	4000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
91.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Федьковича в Надвірна	2000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
92.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Недовга в Надвірна	4000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
93.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Коперніка в Надвірна	3000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
94.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці С. Стрільців в Надвірна	5500	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
95.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці 400 річчя Надвірної в Надвірна	4000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
96.	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Руднева в Надвірна	12000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано

№	Перелік об'єктів та види робіт	Суми коштів (грн.)	Джерело фінансування	Інше джерело фінансування	Виконавець	Примітка
97.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вулиці О. Пчілки в Надвірна	5000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 5 000,0
98.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вулиці Відродження в Надвірна	15000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 14 998,8
99.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вулиці Виговського в Надвірна	10000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 9 998,4
100.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вулиці Кобринської в Надвірна	10000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 9 999,6
101.	Поточний ремонт дороги з гравійно-щебеним покриттям вулиці 16 Липня в Надвірна	10000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 9 999,6
102.	Поточний ремонт приміщення ФАП в с. Гвізд	49000	Міський бюджет		КП "ННЦПМД"	Виконано 49900,0
103.	Поточний ремонт стадіону в с. Красна Надвірнянської територіальної громади	25000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 25 000,0
104.	Геодезичне обстеження зсуву ґрунту в с. Стримба, провулок Шевченка	25000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Не виконано
105.	Поточний ремонт прибудинкової території з гравійно-щебеним покриттям по вул.Данила Галицького, 1	11000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 10 998,0
106.	Поточний ремонт прибудинкової території з гравійно-щебеним покриттям по вул.Данила Галицького, 2	9000	Міський бюджет		Управління ЖКГ та інфраструктури	Виконано 9 000,0
107.	Всього по розділу IV:	2998100				

Виконавець:
Начальник Управління ЖКГ
та інфраструктури

Андрій ГУЦЬКО

Секретар міської ради

Тарас ПЕКАРСЬКИЙ